

## RELAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO

**ATUALIZAÇÃO: 05/04/2016**

ITEM	OBJETO/OBRA	CONVÊNIO	MOD/LICITAÇÃO	EMPRESA CONTRATADA	SITUAÇÃO	VALOR OBRA	ORDEM INICIO SERVIÇO/PRAZO DE EXECUÇÃO	OUTRAS INFORMAÇÕES
01	<u>EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO-DE-OBRA E MATERIAL) PARA CONCLUSÃO DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL MULTIÚSO COM ÁREA DE 2.386,45 M2</u>	CONTRATO DE REPASSE Nº 0368731-10/2011/ MINISTÉRIO DO ESPORTE/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2013	GB & GB CONSTRUÇÕES LTDA.	OBRA ANDAMENTO EM	1.247.468,65 + 59.856,12 TERMO ADITIVO	Ordem de Serviço 22/05/2013  <b><u>PRAZO DE EXECUÇÃO: ATÉ 29/10/2015</u></b>	RECEBIMENTO PROVISÓRIO 29/10/2015  RECEBIMENTO DEFINITIVO 30/11/2015
02	<u>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE 36 (TRINTA E SEIS) FAMÍLIAS DA ÁREA DE INTERVENÇÃO VILA VERDE II E PROMORAR, NO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ-RS DE NO ÂMBITO DO PROGRAMA FNHIS-URBANIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, APOIO MELHORIA CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS-PAC E CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-</u>	TERMO DE COMPROMISSO Nº 0352.349-35/2011 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PROCESSO Nº 2615.0352349-35/2011	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2013	FELIPE LUIZ ROMAN & CIA LTDA.	SERVIÇOS ANDAMENTO EM	43.444,01	ORDEM SERVIÇO 02/09/2013  <b><u>PRAZO EXECUÇÃO: ATÉ 30/06/2016</u></b>	
03	<u>PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA ESTRADA VICINAL ACESSO LINHA QUINTA PINHEIRO MACHADO</u>	MAPA/CAIXA - CONTRATO REPASSE Nº 1003123-98/2012, PROCESSO Nº 54925/2012, CONVÊNIO Nº 781939/2012	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2013	GB & GB CONSTRUÇÕES LTDA.	<b><u>CONCLUÍDA</u></b>	227.990,75	INÍCIO DA OBRA EM 18/06/2014  PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ	RECEBIMENTO PROVISÓRIO 13/01/2015  RECEBIMENTO DEFINITIVO EM

							<b>13/01/2015</b>	<b>17/03/2015</b>
<b>04</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO-DE-OBRA E MATERIAL) PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, NO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ-RS, LOCALIZADA NA AV. ALBERTO PASQUALINI, BAIRRO NOSSA SENHORA DA SAÚDE-GUAPORÉ-RS, COM ÁREA DE 749,77M2, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.</b>	CONTRATO DE REPASSE Nº 1001501-03/2012 MESPORTE/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PROCESSO Nº 024943/2012, CONVÊNIO Nº 779714/2012	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2014	GB & GB CONSTRUÇÕES LTDA.	CONCLUÍDA	170.825,82	INÍCIO DA OBRA 24/03/2014  PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 23/12/2014	RECEBIMENTO PROVISÓRIO 23/12/2014  RECEBIMENTO DEFINITIVO 03/02/2015
<b>05</b>	<b>EXECUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO-DE-OBRA E MATERIAL) DE 83 (OITENTA E TRÊS) MELHORIAS HABITACIONAIS NA VILA VERDE II E PROMORAR, BAIRRO NOSSA SENHORA DA PAZ, NO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ-RS, NUM TOTAL DE 6.508,77 M2, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO Nº 0352349-35/2011, PROCESSO Nº 2615.0352349-35/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA FNHIS-URBANIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, APOIO MELHORIA CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS- PAC.</b>	TERMO DE COMPROMISSO Nº 0352349-35/2011, PROCESSO Nº 2615.0352349-35/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2014	C.A.H.P CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	OBRA EM ANDAMENTO	1.030.450,23	INÍCIO DA OBRA 22/04/2014  PRAZO DE EXECUÇÃO: ATÉ 20/04/2016	
<b>06</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS I-SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NA RUA IRMÃO EDUARDO, BAIRRO SÃO JOSÉ, GUAPORÉ-RS, COM ÁREA TOTAL DE 324,51M2, DE ACORDO COM O</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11614175000113002 E RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 15/2014	BERLAM CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA.	CONCLUÍDA	434.046,97	INÍCIO DA OBRA 07/05/2014  PRAZO DE EXECUÇÃO	RECEBIMENTO PROVISÓRIO EM 24/07/2015  RECEBIMENTO DEFINITIVO EM

	PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11614175000113002 E RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.						ATÉ <b>24/07/2015</b>	<b>24/08/2015</b>
07	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS II - PLANALTO, LOCALIZADA NA RUA JOÃO PEDRO ORTIZ, BAIRRO PLANALTO, GUAPORÉ, RS, COM ÁREA TOTAL DE 459,85M2, DE ACORDO COM O PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11614175000113001 E RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.	MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11614175000113001 E RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 16/2014	BERLAM CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA.	CONCLUÍDA	560.128,36	INÍCIO DA OBRA 26/05/2014  PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ <b>10/08/2015</b>	RECEBIMENTO PROVISÓRIO EM 27/07/2015  RECEBIMENTO DEFINITIVO 28/08/2015
08	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO-DE-OBRA E MATERIAL) ) PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS- 1ª ETAPA, LOCALIZADA NA RUA LUIZA HACK PASQUALI, ESQUINA TRAVESSA C, ESQUINA TRAVESSA D DO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, BAIRRO NOSSA SENHORA DA PAZ, GUAPORÉ-RS, COM ÁREA DE 858,00M2, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO Nº 0352349-35/2011, PROCESSO Nº 2615.0352349-35/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA FNHIS-URBANIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, APOIO MELHORIA CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS- PAC	TERMO DE COMPROMISSO Nº 0352349-35/2011, PROCESSO Nº 2615.0352349-35/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 17/2014	CONSTRUTORA E INCORPORADORA FAGGHI LTDA.	CONTRATO DATADO DE 15/05/2014  AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO	52.732,00	PRAZO DE EXECUÇÃO 6 MESES ATÉ <b>09/06/2016</b>	

09	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II DE ENSINO FUNDAMENTAL, PADRÃO FNDE/MEC, LOCALIZADO NA RUA IRMÃO EDUARDO, BAIRRO SÃO JOSÉ, GUAPORÉ-RS, COM ÁREA TOTAL DE 854,24M2, DE ACORDO COM O PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, NO ÂMBITO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR, COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE, TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 19797/2013.	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE, TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 19797/2013.	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 18/2014	GB & GB CONSTRUÇÕES LTDA.	CONCLUÍDA	893.887,07	PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ <b>30/12/2015</b>	RECEBIMENTO PROVISÓRIO 29/12/2016  RECEBIMENTO DEFINITIVO 08/03/2016
10	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO-DE-OBRA E MATERIAL) PARA PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA DA RUA ALBERTINO TRAMONTINA, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA GINO MORASSUTTI E TERRAS DA AFAG E E RUA JACOB RIBEIRO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS ALBERTINO TRAMONTINA ATÉ A RUA DR. JAIRO BRUM, NO BAIRRO SANTO ANDRÉ, EM GUAPORÉ-RS, COM ÁREA TOTAL DE 3.157,46M2, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1005504-05/2013/MCIDADES/CAIXA, PROCESSO Nº 50118/2013, CONVÊNIO Nº 785476/2013 E RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO PLANEJAMENTO URBANO.	CONTRATO DE REPASSE Nº 1005504-05/2013/MCIDADES/CAIXA, PROCESSO Nº 50118/2013, CONVÊNIO Nº 785476/2013 E RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21/2014	GB & GB CONSTRUÇÕES LTDA.	CONTRATO DATADO DE 11/06/2014  OBRA EM ANDAMENTO	334.149,72	ORDEM INÍCIO SERVIÇOS 04/07/2014  PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ <b>12/04/2016</b>	RECEBIMENTO PROVISÓRIO 17/03/2016
11	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA DA	TERMO DE COMPROMISSO Nº 1013585-	TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2014	A.ZENI PAVIMENTAÇÕES	CONTRATO DATADO DE	265.337,80	PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ	RECEBIMENTO PROVISÓRIO

	<p><b>RUA SALGADO FILHO, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA PEDRO TEOCCHI ATÉ A RUA SILVESTRE MILESI E RUA SILVESTRE MILESI, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA SALGADO FILHO ATÉ O PAVIMENTO EXISTENTE NA PRÓPRIA RUA SILVESTRE MILESI, NO BAIRRO SANTO ANDRÉ, EM GUAPORÉ-RS, COM ÁREA TOTAL DE 3.735,10 M2 , DE ACORDO COM O PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 1013585-11/2013/MCIDADES/CEF , PROCESSO N° 93878/2013 , CONVÊNIO N° 799893/2013 E RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO PLANEJAMENTO URBANO.</b></p>	<p>11/2013/MCIDADES/CEF , PROCESSO N° 93878/2013 , CONVÊNIO N° 799893/2013 E RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO</p>			<p>10/07/2014</p> <p>CONCLUÍDA</p>		<p>05/12/2015</p>	<p>16/11/2015</p> <p>RECEBIMENTO DEFINITIVO 30/11/2015</p>
12	<p><b>EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO-DE-OBRA E MATERIAL) PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES EM CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO LOCALIZADAS NAS RUAS IRMÃO EDUARDO, COM ÁREA DE 88,00M2, RUA UNIÃO DA SERRA, COM ÁREA DE 80,00M2 E RUA JÚLIO CAMPOS, COM ÁREA DE 80,00M2 , TOTALIZANDO 248,00 M2 , NO BAIRRO PLANALTO, EM GUAPORÉ-RS, DE ACORDO COM O PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.</b></p>	<p>RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO</p>	<p>CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 22/2014</p>	<p>BENEFATTO CONSTRUTORA LTDA.</p>	<p>CONTRATO DATADO DE 16/07/2014</p> <p>CONCLUÍDA</p>	<p>273.527,59</p>	<p>PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 30/06/2015</p>	<p>RECEBIMENTO PROVISÓRIO EM 01/07/2015</p> <p>RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 30/07/2015</p>
13	<p><b>EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL)</b></p>	<p>RECURSOS PRÓPRIOS DO</p>	<p>CONCORRÊNCIA</p>	<p>CONGRESUL</p>	<p>CONTRATO</p>	<p>322.128,89</p>	<p>PRAZO</p>	<p>RECEBIMENTO</p>

	PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE PARALELEPÍEDOS, DA RUA LUIZ AUGUSTO PUPERI, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA AGILBERTO MAIA ATÉ A RUA JÚLIO CAMPOS, BAIRRO CENTRO, GUAPORÉ-RS, COM ÁREA DE 5.845,00M2, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.	MUNICÍPIO	PÚBLICA Nº 27/2014	BRITAGEM LTDA.	DATADO DE 29/10/2014  CONCLUÍDA		EXECUÇÃO ATÉ 01/03/2015	PROVISÓRIO 28/01/2014  RECEBIMENTO DEFINITIVO 13/02/2015
14	EXECUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) DE ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI E IMACULADA CONCEIÇÃO E DE EDUCAÇÃO INFANTIL, GASPARZINHO, MARIA ROSA FERREIRA, MÔNICA E NAIRO JOSÉ PRESTES, COMPREENDENDO: EXECUÇÃO DE PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, DE ACORDO COM O PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COM RECURSOS DO FUNDEB E SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL.	FUNDEB E SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 28/2014	SOLENG SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.	CONTRATO DATADO DE 30/10/2014  CONCLUÍDA	175.665,20	PRAZO EXECUÇÃO ATÉ 28/04/2015	RECEBIMENTO PROVISÓRIO 15/04/2015  RECEBIMENTO DEFINITIVO 30/04/2015
15	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA DA RUA AGILBERTO MAIA (TRECHO EM FRENTE A CASA DE ACOLHIMENTO) BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EM GUAPORÉ-RS, NUM TOTAL DE 124,80 M2 DE ACORDO COM O PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2015	A .ZENI PAVIMENTAÇÕES	CONTRATO DATADO DE 29/01/2015  CONCLUÍDA	5.740,80	PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 28/02/2015	RECEBIMENTO PROVISÓRIO 23/02/2015  RECEBIMENTO DEFINITIVO 23/03/2015

16	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA REPAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (CBUQ) EM DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ-RS, NUM TOTAL DE <u>47.762,00M2</u> , CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM RECURSOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A- AGÊNCIA DE FOMENTO/RS, CONTRATO PIMES/BADESUL Nº 0073/2014 DE 10/11/2014, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3538/2014 DE 29/09/2014 E RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO	CONTRATO Nº <u>0073/2014-</u> <u>PIMES/BADESUL</u>	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2015	CONGRESUL BRITAGEM LTDA.	CONTRATO DATADO 02/03/2015  CONCLUÍDA	2.599.958,35 TA 135.473,24	PRAZO EXECUÇÃO ATÉ <b>29/06/2015</b>	RECEBIMENTO PROVISÓRIO 29/07/2015  RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 28/08/2015
17	PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA DA RUA AGILBERTO MAIA(TRECHO EM FRENTE A CASA DE ACOLHIMENTO) BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM GUAPORÉ-RS, NUM TOTAL DE 124,80M2.	RECURSOS PRÓPRIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2015	A.ZENI PAVIMENTAÇÕES LTDA.	CONCLUÍDA	5.740,80	PRAZO EXECUÇÃO : <b>28/02/2015</b>	RECEBIMENTO PROVISÓRIO 23/02/2015  RECEBIMENTO DEFINITIVO 23/03/2015
18	EXECUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NAS <u>INSTALAÇÕES DO KARTÓDROMO</u> , LOCALIZADO NA LINHA 21 DE ABRIL, EM GUAPORÉ-RS, NUMA ÁREA TOTAL DE 1.030,94m², DE ACORDO COM O PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.	RECURSOS PRÓPRIOS	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2015	PLÍNIO ZENI PAVIMENTAÇÕES LTDA.	CONCLUÍDA	39.776,92	PRAZO EXECUÇÃO: <b>08/07/2015</b>	RECEBIMENTO PROVISÓRIO 07/07/2015  RECEBIMENTO DEFINITIVO 22/07/2015
19	EXECUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE	RECURSOS PRÓPRIOS	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2015	A.ZENI PAVIMENTAÇÕES LTDA.	CONCLUÍDA	158.076,40	PRAZO EXECUÇÃO	RECEBIMENTO PROVISÓRIO 16/11/2015

	CONCRETO INTERTRAVADOS DA RUA DR. JOÃO PEDRO ORTIZ, TRECHO COMPREENDIDO DA RUA MARCELINO CHAMPAGNAT ATÉ 132,50M, SENTIDO OESTE, DA RUA DR. JOÃO PEDRO ORTIZ, BAIRRO PLANALTO, EM GUAPORÉ-RS, COM ÁREA TOTAL DE 2.120,00m², CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.						19/10/2015	RECEBIMENTO DEFINITIVO 30/11/2015
20	EXECUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS- 1ª ETAPA, LOCALIZADO NO PROLONGAMENTO DA AV. SILVIO SANSON-PARQUE AUTÓDROMO, EM GUAPORÉ-RS COM ÁREA DE 713,00m² DE ACORDO COM PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTRATO DE REPASSE Nº 1003856-44/2013/MTUR/CAIXA, PROCESSO Nº 34555/2013, CONVÊNIO Nº 782891/2013, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO TURISMO-PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.	RECURSOS DO MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTRATO DE REPASSE Nº 1003856-44/2013/MTUR/CAIXA, PROCESSO Nº 34555/2013 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2015	BERLAM CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA.	OBRA EM ANDAMENTO	282.698,54	ORDEM SERVIÇO 21/12/2015  PRAZO EXECUÇÃO 07/04/2016	
21	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA REPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), DO ACESSO NORTE, TRECHO COMPREENDIDO DA RS-129 ATÉ A RUA GUILHERME MANTESE, COM	RECURSOS PRÓPRIOS	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 03/2015	CONGRESUL BRITAGEM LTDA.	CONCLUÍDA	503.626,08	PRAZO EXECUÇÃO: 21/07/2015	RECEBIMENTO PROVISÓRIO 21/07/2015  RECEBIMENTO DEFINITIVO



	ÁREA TOTAL DE 8.600,00m², CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.							14/08/2015
22	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA RESÍDUOS DA SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA DO NASCENTE, ESQUINA COM A RUA AGILBERTO MAIA, EM GUAPORÉ-RS COM ÁREA TOTAL DE 18,62m², CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	RECURSOS PRÓPRIOS	CONVITE Nº 34/2015	A.ZENI PAVIMENTAÇÕES LTDA.	CONCLUÍDA	21.094,49	PRAZO EXECUÇÃO 17/08/2015	RECEBIMENTO PROVISÓRIO 13/08/2015  RECEBIMENTO DEFINITIVO 28/08/2015
23	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA DA RUA LUÍZA HACK PASQUALI E TRAVESSAS "A", "B", "C" REFERENTE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DA PAZ, EM GUAPORÉ-RS, COM ÁREA TOTAL DE 3.655,00m², CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO Nº 0352349-35/2011, PROCESSO Nº 2615.0352349-35/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA FNHIS-URBANIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, APOIO MELHORIA CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS- PAC E RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.	TERMO DE COMPROMISSO Nº 0352349-35/2011, PROCESSO Nº 2615.0352349-35/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2015	PLÍNIO ZENI PAVIMENTAÇÕES LTDA.	OBRA EM ANDAMENTO	299.203,65	PRAZO EXECUÇÃO ATÉ 03/05/2016	
24	EXECUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) DE OBRA DE INFRAESTRUTURA EXTERNA	MDE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 08/2015	PLÍNIO ZENI PAVIMENTAÇÕES LTDA.	CONCLUÍDA	43.304,74	PRAZO EXECUÇÃO ATÉ	RECEBIMENTO PROVISÓRIO 11/12/2015

	DESTINADA A ÁREA DE RECREAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI, LOCALIZADA NA RUA PADRE ALDO BORTONCELLO, Nº 1125, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, GUAPORÉ-RS, COM 325,00m <sup>2</sup> , CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.						11/12/2015	RECEBIMENTO DEFINITIVO 30/12/2015
24	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA REFORMA DO PISO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, LOCALIZADA NA RUA EUCLIDES DA CUNHA, BAIRRO NOSSA SENHORA DA SAÚDE, EM GUAPORÉ-RS, SENDO ÁREA DE REFORMA DE 219,14 m <sup>2</sup> , CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.	MDE E SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 09/2015	CONSTRUTORA JBF LTDA.	CONCLUÍDA	49.573,54	PRAZO EXECUÇÃO ATÉ 22/11/2015	RECEBIMENTO PROVISÓRIO 27/10/2015  RECEBIMENTO DEFINITIVO 26/11/2015
25	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA <u>AMPLIAÇÃO DE 341,19 M2 E REFORMA DE 1.032,69 M2</u> DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. JAIRO BRUM, LOCALIZADA NA RUA GINO MORASSUTTI, ESQUINA COM A RUA SILVESTRE MILESI, BAIRRO SANTO ANDRÉ, GUAPORÉ-RS, DE ACORDO COM O PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.	MDE E SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	CONCORRÊNCIA Pública nº 12/2015	JOLVANI BETINARDI EIRELI	OBRA EM ANDAMENTO	868.473,74	PRAZO EXECUÇÃO ATÉ 04/08/2016	
26								
27	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA	RECURSOS PRÓPRIOS	CONCORRÊNCIA	C.A.H.P	OBRA EM	73.870,05	PRAZO	

	GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA <u>IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 20,00 M3</u> , NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, LOCALIZADO ENTRE AS RUAS ANTÔNIO SILVESTRE SPILLER E PADRE HENRIQUE PRETTI E PROLONGAMENTO DAS RUAS LUIZA HACK PASQUALI E GIOELLE GHIGGI, BAIRRO PROMORAR E VILA VERDE II, EM GUAPORÉ-RS DE ACORDO COM O PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.		PÚBLICA Nº 13/2015	CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	ANDAMENTO		EXECUÇÃO ATÉ <b>04/05/2016</b>	
	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA <u>REFORMA DOS SANITÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IMACULADA CONCEIÇÃO</u> , LOCALIZADA NA RUA DR. JOÃO PEDRO ORTIZ, 895, BAIRRO CONCEIÇÃO, GUAPORÉ-RS, TOTALIZANDO 47,00M2, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.	MDE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11/2015	C.A.H.P CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CONCLUÍDA	50.601,70	PRAZO EXECUÇÃO ATÉ <b>31/12/2015</b>	RECEBIMENTO PROVISÓRIO 30/12/2015  RECEBIMENTO DEFINITIVO 15/02/2016
28	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EXTERNA DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA DR. JOÃO PEDRO ORTIZ, GUAPORÉ-RS , COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE CALÇADA INTERNA COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, NUM TOTAL DE <u>199,49 M2</u> , CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	RECURSOS PRÓPRIOS	<u>DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2015</u>	A.ZENI PAVIMENTAÇÕES LTDA.	CONCLUÍDA	13.484,84	PRAZO EXECUÇÃO 05/12/2015	RECEBIMENTO PROVISÓRIO 01/12/2015  RECEBIMENTO DEFINITIVO 15/12/2015

29	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE RODEIOS – 1ª ETAPA (ARQUIBANCADA), LOCALIZADO JUNTO AO AUTÓDROMO MUNICIPAL DE GUAPORÉ-RS, COM ÁREA TOTAL DE 300,84 M², DE ACORDO COM O PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1015783-28/2014/MTUR/CAIXA, PROCESSO Nº 28437/2014, CONVÊNIO Nº 808362/2014, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO TURISMO – PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.	CONTRATO DE REPASSE Nº 1015783-28/2014/MTUR/CAIXA, PROCESSO Nº 28437/2014, CONVÊNIO Nº 808362/2014 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 15/2015	JOLVANI BETINARDI EIRELI	OBRA EM ANDAMENTO	227.317,94	ORDEM SERVIÇO 28/12/2015  PRAZO EXECUÇÃO 01/07/2016	
30	EXECUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) DE OBRA DE INFRAESTRUTURA EXTERNA COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE 18,00 METROS LINEARES DE MURO DE FECHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZAIDA ZANON, LOCALIZADA NA RUA IRMÃO EDUARDO, BAIRRO SÃO JOSÉ, GUAPORÉ-RS, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.	RECURSOS MDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 57/2016	JOLVANI BETINARDI EIRELI	CONCLUÍDA	11.293,45	ORDEM SERVIÇO 23/02/2016  PRAZO EXECUÇÃO 24/03/2016	RECEBIMENTO PROVISÓRIO 24/03/2016
31	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ) DA RUA NABUCO DE ARAÚJO, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A FAIXA DE DOMÍNIO DA RS-129 ATÉ O CRUZAMENTO COM A RUA FRANCISCO TESSER, BAIRRO NOSSA	RECURSOS PROPRIOS	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 17/2015	CONGRESUL BRITAGEM LTDA.	OBRA ANDAMENTO EM	1.119.632,80	ORDEM SERVIÇO 03/03/2016  PRAZO EXECUÇÃO	

