

## RELAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO

**ATUALIZAÇÃO: 15/04/2016**

ITEM	OBJETO/OBRA	CONVÊNIO	MOD/LICITAÇÃO	EMPRESA CONTRATADA	SITUAÇÃO	VALOR OBRA	ORDEM INICIO SERVIÇO/PRAZO DE EXECUÇÃO	OUTRAS INFORMAÇÕES
01	<u>EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO-DE-OBRA E MATERIAL) PARA CONCLUSÃO DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL MULTIÚSO COM ÁREA DE 2.386,45 M2</u>	CONTRATO DE REPASSE Nº 0368731-10/2011/ MINISTÉRIO DO ESPORTE/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2013	GB & GB CONSTRUÇÕES LTDA.	OBRA ANDAMENTO EM	1.247.468,65 + 59.856,12 TERMO ADITIVO	Ordem de Serviço 22/05/2013  <b><u>PRAZO DE EXECUÇÃO: ATÉ 29/10/2015</u></b>	RECEBIMENTO PROVISÓRIO 29/10/2015  RECEBIMENTO DEFINITIVO 30/11/2015
02	<u>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE 36 (TRINTA E SEIS) FAMÍLIAS DA ÁREA DE INTERVENÇÃO VILA VERDE II E PROMORAR, NO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ-RS DE NO ÂMBITO DO PROGRAMA FNHIS-URBANIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, APOIO MELHORIA CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS-PAC E CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-</u>	TERMO DE COMPROMISSO Nº 0352.349-35/2011 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PROCESSO Nº 2615.0352349-35/2011	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2013	FELIPE LUIZ ROMAN & CIA LTDA.	SERVIÇOS ANDAMENTO EM	43.444,01	ORDEM SERVIÇO 02/09/2013  <b><u>PRAZO EXECUÇÃO: ATÉ 30/06/2016</u></b>	
03	<u>PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA ESTRADA VICINAL ACESSO LINHA QUINTA PINHEIRO MACHADO</u>	MAPA/CAIXA - CONTRATO REPASSE Nº 1003123-98/2012, PROCESSO Nº 54925/2012, CONVÊNIO Nº 781939/2012	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2013	GB & GB CONSTRUÇÕES LTDA.	<b><u>CONCLUÍDA</u></b>	227.990,75	INÍCIO DA OBRA EM 18/06/2014  PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ	RECEBIMENTO PROVISÓRIO 13/01/2015  RECEBIMENTO DEFINITIVO EM

							<b>13/01/2015</b>	<b>17/03/2015</b>
<b>04</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO-DE-OBRA E MATERIAL) PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, NO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ-RS, LOCALIZADA NA AV. ALBERTO PASQUALINI, BAIRRO NOSSA SENHORA DA SAÚDE-GUAPORÉ-RS, COM ÁREA DE 749,77M2, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.</b>	CONTRATO DE REPASSE Nº 1001501-03/2012 MESPORTE/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PROCESSO Nº 024943/2012, CONVÊNIO Nº 779714/2012	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2014	GB & GB CONSTRUÇÕES LTDA.	CONCLUÍDA	170.825,82	INÍCIO DA OBRA 24/03/2014  PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 23/12/2014	RECEBIMENTO PROVISÓRIO 23/12/2014  RECEBIMENTO DEFINITIVO 03/02/2015
<b>05</b>	<b>EXECUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO-DE-OBRA E MATERIAL) DE 83 (OITENTA E TRÊS) MELHORIAS HABITACIONAIS NA VILA VERDE II E PROMORAR, BAIRRO NOSSA SENHORA DA PAZ, NO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ-RS, NUM TOTAL DE 6.508,77 M2 , CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO Nº 0352349-35/2011, PROCESSO Nº 2615.0352349-35/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA FNHIS-URBANIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, APOIO MELHORIA CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS- PAC.</b>	TERMO DE COMPROMISSO Nº 0352349-35/2011, PROCESSO Nº 2615.0352349-35/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2014	C.A.H.P CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	OBRA EM ANDAMENTO	1.030.450,23	INÍCIO DA OBRA 22/04/2014  PRAZO DE EXECUÇÃO: ATÉ 31/12/2016	
<b>06</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS I-SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NA RUA IRMÃO EDUARDO, BAIRRO SÃO JOSÉ, GUAPORÉ-RS, COM ÁREA TOTAL DE 324,51M2, DE ACORDO COM O</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11614175000113002 E RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 15/2014	BERLAM CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA.	CONCLUÍDA	434.046,97	INÍCIO DA OBRA 07/05/2014  PRAZO DE EXECUÇÃO	RECEBIMENTO PROVISÓRIO EM 24/07/2015  RECEBIMENTO DEFINITIVO EM

	PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11614175000113002 E RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.						ATÉ <b>24/07/2015</b>	24/08/2015
07	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS II - PLANALTO, LOCALIZADA NA RUA JOÃO PEDRO ORTIZ, BAIRRO PLANALTO, GUAPORÉ, RS, COM ÁREA TOTAL DE 459,85M2, DE ACORDO COM O PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11614175000113001 E RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.	MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11614175000113001 E RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 16/2014	BERLAM CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA.	CONCLUÍDA	560.128,36	INÍCIO DA OBRA 26/05/2014  PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ <b>10/08/2015</b>	RECEBIMENTO PROVISÓRIO EM 27/07/2015  RECEBIMENTO DEFINITIVO 28/08/2015
08	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO-DE-OBRA E MATERIAL) ) PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS- 1ª ETAPA, LOCALIZADA NA RUA LUIZA HACK PASQUALI, ESQUINA TRAVESSA C, ESQUINA TRAVESSA D DO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, BAIRRO NOSSA SENHORA DA PAZ, GUAPORÉ-RS, COM ÁREA DE 858,00M2, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO Nº 0352349-35/2011, PROCESSO Nº 2615.0352349-35/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA FNHIS-URBANIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, APOIO MELHORIA CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS- PAC	TERMO DE COMPROMISSO Nº 0352349-35/2011, PROCESSO Nº 2615.0352349-35/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 17/2014	CONSTRUTORA E INCORPORADORA FAGGHI LTDA.	CONTRATO DATADO DE 15/05/2014  AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO	52.732,00	PRAZO DE EXECUÇÃO 6 MESES ATÉ <b>09/06/2016</b>	

09	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II DE ENSINO FUNDAMENTAL, PADRÃO FNDE/MEC, LOCALIZADO NA RUA IRMÃO EDUARDO, BAIRRO SÃO JOSÉ, GUAPORÉ-RS, COM ÁREA TOTAL DE 854,24M2, DE ACORDO COM O PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, NO ÂMBITO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR, COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE, TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 19797/2013.	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE, TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 19797/2013.	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 18/2014	GB & GB CONSTRUÇÕES LTDA.	CONCLUÍDA	893.887,07	PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ <b>30/12/2015</b>	RECEBIMENTO PROVISÓRIO 29/12/2016  RECEBIMENTO DEFINITIVO 08/03/2016
10	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO-DE-OBRA E MATERIAL) PARA PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA DA RUA ALBERTINO TRAMONTINA, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA GINO MORASSUTTI E TERRAS DA AFAG E E RUA JACOB RIBEIRO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS ALBERTINO TRAMONTINA ATÉ A RUA DR. JAIRO BRUM, NO BAIRRO SANTO ANDRÉ, EM GUAPORÉ-RS, COM ÁREA TOTAL DE 3.157,46M2, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1005504-05/2013/MCIDADES/CAIXA, PROCESSO Nº 50118/2013, CONVÊNIO Nº 785476/2013 E RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO PLANEJAMENTO URBANO.	CONTRATO DE REPASSE Nº 1005504-05/2013/MCIDADES/CAIXA, PROCESSO Nº 50118/2013, CONVÊNIO Nº 785476/2013 E RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21/2014	GB & GB CONSTRUÇÕES LTDA.	CONTRATO DATADO DE 11/06/2014  OBRA EM ANDAMENTO	334.149,72	ORDEM INÍCIO SERVIÇOS 04/07/2014  PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ <b>12/04/2016</b>	RECEBIMENTO PROVISÓRIO 17/03/2016
11	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA DA	TERMO DE COMPROMISSO Nº 1013585-	TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2014	A.ZENI PAVIMENTAÇÕES	CONTRATO DATADO DE	265.337,80	PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ	RECEBIMENTO PROVISÓRIO

	<p><b>RUA SALGADO FILHO, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA PEDRO TEOCCHI ATÉ A RUA SILVESTRE MILESI E RUA SILVESTRE MILESI, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA SALGADO FILHO ATÉ O PAVIMENTO EXISTENTE NA PRÓPRIA RUA SILVESTRE MILESI, NO BAIRRO SANTO ANDRÉ, EM GUAPORÉ-RS, COM ÁREA TOTAL DE 3.735,10 M2 , DE ACORDO COM O PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 1013585-11/2013/MCIDADES/CEF , PROCESSO Nº 93878/2013 , CONVÊNIO Nº 799893/2013 E RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO PLANEJAMENTO URBANO.</b></p>	<p>11/2013/MCIDADES/CEF , PROCESSO Nº 93878/2013 , CONVÊNIO Nº 799893/2013 E RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO</p>			<p>10/07/2014</p> <p>CONCLUÍDA</p>		<p>05/12/2015</p>	<p>16/11/2015</p> <p>RECEBIMENTO DEFINITIVO 30/11/2015</p>
12	<p><b>EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO-DE-OBRA E MATERIAL) PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES EM CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO LOCALIZADAS NAS RUAS IRMÃO EDUARDO, COM ÁREA DE 88,00M2, RUA UNIÃO DA SERRA, COM ÁREA DE 80,00M2 E RUA JÚLIO CAMPOS, COM ÁREA DE 80,00M2 , TOTALIZANDO 248,00 M2 , NO BAIRRO PLANALTO, EM GUAPORÉ-RS, DE ACORDO COM O PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.</b></p>	<p>RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO</p>	<p>CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22/2014</p>	<p>BENEFATTO CONSTRUTORA LTDA.</p>	<p>CONTRATO DATADO DE 16/07/2014</p> <p>CONCLUÍDA</p>	<p>273.527,59</p>	<p>PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 30/06/2015</p>	<p>RECEBIMENTO PROVISÓRIO EM 01/07/2015</p> <p>RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 30/07/2015</p>
13	<p><b>EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL)</b></p>	<p>RECURSOS PRÓPRIOS DO</p>	<p>CONCORRÊNCIA</p>	<p>CONGRESUL</p>	<p>CONTRATO</p>	<p>322.128,89</p>	<p>PRAZO</p>	<p>RECEBIMENTO</p>

	PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE PARALELEPÍEDOS, DA RUA LUIZ AUGUSTO PUPERI, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA AGILBERTO MAIA ATÉ A RUA JÚLIO CAMPOS, BAIRRO CENTRO, GUAPORÉ-RS, COM ÁREA DE 5.845,00M2, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.	MUNICÍPIO	PÚBLICA Nº 27/2014	BRITAGEM LTDA.	DATADO DE 29/10/2014  CONCLUÍDA		EXECUÇÃO ATÉ 01/03/2015	PROVISÓRIO 28/01/2014  RECEBIMENTO DEFINITIVO 13/02/2015
14	EXECUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) DE ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI E IMACULADA CONCEIÇÃO E DE EDUCAÇÃO INFANTIL, GASPARZINHO, MARIA ROSA FERREIRA, MÔNICA E NAIRO JOSÉ PRESTES, COMPREENDENDO: EXECUÇÃO DE PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, DE ACORDO COM O PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COM RECURSOS DO FUNDEB E SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL.	FUNDEB E SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 28/2014	SOLENG SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.	CONTRATO DATADO DE 30/10/2014  CONCLUÍDA	175.665,20	PRAZO EXECUÇÃO ATÉ 28/04/2015	RECEBIMENTO PROVISÓRIO 15/04/2015  RECEBIMENTO DEFINITIVO 30/04/2015
15	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA DA RUA AGILBERTO MAIA (TRECHO EM FRENTE A CASA DE ACOLHIMENTO) BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EM GUAPORÉ-RS, NUM TOTAL DE 124,80 M2 DE ACORDO COM O PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2015	A .ZENI PAVIMENTAÇÕES	CONTRATO DATADO DE 29/01/2015  CONCLUÍDA	5.740,80	PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 28/02/2015	RECEBIMENTO PROVISÓRIO 23/02/2015  RECEBIMENTO DEFINITIVO 23/03/2015

16	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA REPAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (CBUQ) EM DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ-RS, NUM TOTAL DE <u>47.762,00M2</u> , CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM RECURSOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A- AGÊNCIA DE FOMENTO/RS, CONTRATO PIMES/BADESUL Nº 0073/2014 DE 10/11/2014, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3538/2014 DE 29/09/2014 E RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO	CONTRATO Nº <u>0073/2014-</u> <u>PIMES/BADESUL</u>	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2015	CONGRESUL BRITAGEM LTDA.	CONTRATO DATADO 02/03/2015  CONCLUÍDA	2.599.958,35 TA 135.473,24	PRAZO EXECUÇÃO ATÉ <b>29/06/2015</b>	RECEBIMENTO PROVISÓRIO 29/07/2015  RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 28/08/2015
17	PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA DA RUA AGILBERTO MAIA(TRECHO EM FRENTE A CASA DE ACOLHIMENTO) BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM GUAPORÉ-RS, NUM TOTAL DE 124,80M2.	RECURSOS PRÓPRIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2015	A.ZENI PAVIMENTAÇÕES LTDA.	CONCLUÍDA	5.740,80	PRAZO EXECUÇÃO : <b>28/02/2015</b>	RECEBIMENTO PROVISÓRIO 23/02/2015  RECEBIMENTO DEFINITIVO 23/03/2015
18	EXECUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NAS <u>INSTALAÇÕES DO KARTÓDROMO</u> , LOCALIZADO NA LINHA 21 DE ABRIL, EM GUAPORÉ-RS, NUMA ÁREA TOTAL DE 1.030,94m², DE ACORDO COM O PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.	RECURSOS PRÓPRIOS	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2015	PLÍNIO ZENI PAVIMENTAÇÕES LTDA.	CONCLUÍDA	39.776,92	PRAZO EXECUÇÃO: <b>08/07/2015</b>	RECEBIMENTO PROVISÓRIO 07/07/2015  RECEBIMENTO DEFINITIVO 22/07/2015
19	EXECUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE	RECURSOS PRÓPRIOS	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2015	A.ZENI PAVIMENTAÇÕES LTDA.	CONCLUÍDA	158.076,40	PRAZO EXECUÇÃO	RECEBIMENTO PROVISÓRIO 16/11/2015

	CONCRETO INTERTRAVADOS DA RUA DR. JOÃO PEDRO ORTIZ, TRECHO COMPREENDIDO DA RUA MARCELINO CHAMPAGNAT ATÉ 132,50M, SENTIDO OESTE, DA RUA DR. JOÃO PEDRO ORTIZ, BAIRRO PLANALTO, EM GUAPORÉ-RS, COM ÁREA TOTAL DE 2.120,00m², CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.						19/10/2015	RECEBIMENTO DEFINITIVO 30/11/2015
20	EXECUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS- 1ª ETAPA, LOCALIZADO NO PROLONGAMENTO DA AV. SILVIO SANSON-PARQUE AUTÓDROMO, EM GUAPORÉ-RS COM ÁREA DE 713,00m² DE ACORDO COM PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTRATO DE REPASSE Nº 1003856-44/2013/MTUR/CAIXA, PROCESSO Nº 34555/2013, CONVÊNIO Nº 782891/2013, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO TURISMO-PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.	RECURSOS DO MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTRATO DE REPASSE Nº 1003856-44/2013/MTUR/CAIXA, PROCESSO Nº 34555/2013 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2015	BERLAM CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA.	OBRA EM ANDAMENTO	282.698,54	ORDEM SERVIÇO 21/12/2015  PRAZO EXECUÇÃO 07/04/2016	
21	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA REPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), DO ACESSO NORTE, TRECHO COMPREENDIDO DA RS-129 ATÉ A RUA GUILHERME MANTESE, COM	RECURSOS PRÓPRIOS	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 03/2015	CONGRESUL BRITAGEM LTDA.	CONCLUÍDA	503.626,08	PRAZO EXECUÇÃO: 21/07/2015	RECEBIMENTO PROVISÓRIO 21/07/2015  RECEBIMENTO DEFINITIVO



	ÁREA TOTAL DE 8.600,00m <sup>2</sup> , CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.							14/08/2015
22	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA CONSTRUÇÃO DE <u>ABRIGO PARA RESÍDUOS DA SAÚDE</u> , LOCALIZADO NA RUA DO NASCENTE, ESQUINA COM A RUA AGILBERTO MAIA, EM GUAPORÉ-RS COM <u>ÁREA TOTAL DE 18,62m<sup>2</sup></u> , CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	RECURSOS PRÓPRIOS	CONVITE Nº 34/2015	A.ZENI PAVIMENTAÇÕES LTDA.	CONCLUÍDA	21.094,49	PRAZO EXECUÇÃO <b>17/08/2015</b>	RECEBIMENTO PROVISÓRIO 13/08/2015  RECEBIMENTO DEFINITIVO 28/08/2015
23	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA DA RUA LUÍZA HACK PASQUALI E TRAVESSAS "A", "B", "C" REFERENTE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DA PAZ, EM GUAPORÉ-RS, <u>COM ÁREA TOTAL DE 3.655,00m<sup>2</sup></u> , CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO Nº 0352349-35/2011, PROCESSO Nº 2615.0352349-35/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO	TERMO DE COMPROMISSO Nº 0352349-35/2011, PROCESSO Nº 2615.0352349-35/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2015	PLÍNIO ZENI PAVIMENTAÇÕES LTDA.	OBRA EM ANDAMENTO	299.203,65	PRAZO EXECUÇÃO ATÉ <b>03/05/2016</b>	
24	EXECUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) DE OBRA DE INFRAESTRUTURA EXTERNA	MDE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 08/2015	PLÍNIO ZENI PAVIMENTAÇÕES LTDA.	CONCLUÍDA	43.304,74	PRAZO EXECUÇÃO ATÉ	RECEBIMENTO PROVISÓRIO 11/12/2015

	DESTINADA A ÁREA DE RECREAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI, LOCALIZADA NA RUA PADRE ALDO BORTONCELLO, Nº 1125, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, GUAPORÉ-RS, COM 325,00m <sup>2</sup> , CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.						11/12/2015	RECEBIMENTO DEFINITIVO 30/12/2015
24	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA REFORMA DO PISO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, LOCALIZADA NA RUA EUCLIDES DA CUNHA, BAIRRO NOSSA SENHORA DA SAÚDE, EM GUAPORÉ-RS, SENDO ÁREA DE REFORMA DE 219,14 m <sup>2</sup> , CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.	MDE E SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 09/2015	CONSTRUTORA JBF LTDA.	CONCLUÍDA	49.573,54	PRAZO EXECUÇÃO ATÉ 22/11/2015	RECEBIMENTO PROVISÓRIO 27/10/2015  RECEBIMENTO DEFINITIVO 26/11/2015
25	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA <u>AMPLIAÇÃO DE 341,19 M2 E REFORMA DE 1.032,69 M2</u> DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. JAIRO BRUM, LOCALIZADA NA RUA GINO MORASSUTTI, ESQUINA COM A RUA SILVESTRE MILESI, BAIRRO SANTO ANDRÉ, GUAPORÉ-RS, DE ACORDO COM O PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.	MDE E SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	CONCORRÊNCIA Pública nº 12/2015	JOLVANI BETINARDI EIRELI	OBRA EM ANDAMENTO	868.473,74	PRAZO EXECUÇÃO ATÉ 04/08/2016	
26								
27	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA	RECURSOS PRÓPRIOS	CONCORRÊNCIA	C.A.H.P	OBRA EM	73.870,05	PRAZO	

	GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA <u>IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 20,00 M3</u> , NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, LOCALIZADO ENTRE AS RUAS ANTÔNIO SILVESTRE SPILLER E PADRE HENRIQUE PRETTI E PROLONGAMENTO DAS RUAS LUIZA HACK PASQUALI E GIOELLE GHIGGI, BAIRRO PROMORAR E VILA VERDE II, EM GUAPORÉ-RS DE ACORDO COM O PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.		PÚBLICA Nº 13/2015	CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	ANDAMENTO		EXECUÇÃO ATÉ <b>04/05/2016</b>	
	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA <u>REFORMA DOS SANITÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IMACULADA CONCEIÇÃO</u> , LOCALIZADA NA RUA DR. JOÃO PEDRO ORTIZ, 895, BAIRRO CONCEIÇÃO, GUAPORÉ-RS, TOTALIZANDO 47,00M2, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.	MDE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11/2015	C.A.H.P CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CONCLUÍDA	50.601,70	PRAZO EXECUÇÃO ATÉ <b>31/12/2015</b>	RECEBIMENTO PROVISÓRIO 30/12/2015  RECEBIMENTO DEFINITIVO 15/02/2016
28	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EXTERNA DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA DR. JOÃO PEDRO ORTIZ, GUAPORÉ-RS , COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE CALÇADA INTERNA COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, <u>NUM TOTAL DE 199,49 M2</u> , CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	RECURSOS PRÓPRIOS	<u>DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2015</u>	A.ZENI PAVIMENTAÇÕES LTDA.	CONCLUÍDA	13.484,84	PRAZO EXECUÇÃO 05/12/2015	RECEBIMENTO PROVISÓRIO 01/12/2015  RECEBIMENTO DEFINITIVO 15/12/2015

29	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA <u>REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE RODEIOS – 1ª ETAPA (ARQUIBANCADA), LOCALIZADO JUNTO AO AUTÓDROMO MUNICIPAL DE GUAPORÉ-RS, COM ÁREA TOTAL DE 300,84 M², DE ACORDO COM O PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1015783-28/2014/MTUR/CAIXA, PROCESSO Nº 28437/2014, CONVÊNIO Nº 808362/2014, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO TURISMO – PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.</u>	CONTRATO DE REPASSE Nº 1015783-28/2014/MTUR/CAIXA, PROCESSO Nº 28437/2014, CONVÊNIO Nº 808362/2014 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.	<u>CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 15/2015</u>	JOLVANI BETINARDI EIRELI	OBRA EM ANDAMENTO	227.317,94	ORDEM SERVIÇO 28/12/2015  PRAZO EXECUÇÃO 01/07/2016	
30	EXECUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) DE OBRA DE INFRAESTRUTURA EXTERNA COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE 18,00 METROS LINEARES DE MURO DE FECHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZAIDA ZANON, LOCALIZADA NA RUA IRMÃO EDUARDO, BAIRRO SÃO JOSÉ, GUAPORÉ-RS, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.	RECURSOS MDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 57/2016	JOLVANI BETINARDI EIRELI	CONCLUÍDA	11.293,45	ORDEM SERVIÇO 23/02/2016  PRAZO EXECUÇÃO 24/03/2016	RECEBIMENTO PROVISÓRIO 24/03/2016
31	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ) <u>DA RUA NABUCO DE ARAÚJO, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A FAIXA DE DOMÍNIO DA RS-129 ATÉ O CRUZAMENTO COM A RUA FRANCISCO TESSER, BAIRRO NOSSA</u>	RECURSOS PROPRIOS	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 17/2015	CONGRESUL BRITAGEM LTDA.	OBRA EM ANDAMENTO	1.119.632,80	ORDEM SERVIÇO 03/03/2016  PRAZO EXECUÇÃO	

	SENHORA DA SAÚDE, GUAPORÉ-RS, <u>NUM TOTAL DE 8.378,16 M2, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.</u>						30/06/2016	
32	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA AMPLIAÇÃO EM ALVENARIA COM COBERTURA METÁLICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI, LOCALIZADA NA RUA PADRE ALDO BORTONCELLO, Nº 1125, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ-RS COM ÁREA DE 328,19 M2, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.	SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2016	PJV CONSTRUÇÕES LTDA.	OBRA ANDAMENTO EM	138.234,36	ORDEM DE SERVIÇO 04/04/2016  PRAZO EXECUÇÃO 03/07/2016	
33	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA REPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ, SOBRE O PAVIMENTO EXISTENTE DA RUA DOS IMIGRANTES, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A AV. SILVIO SANSON ATÉ A RUA IRMÃO EDUARDO, BAIRRO PLANALTO, GUAPORÉ-RS, <u>NUM TOTAL DE 10.600,70M2, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.</u>	RECURSOS PRÓPRIOS	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2016	CONGRESUL BRITAGEM LTDA.	OBRA ANDAMENTO EM	799.403,28	ORDEM SERVIÇO 04/04/2016  PRAZO EXECUÇÃO 02/08/2016	
34	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA <u>CONCLUSÃO DA QUADRA DE ESPORTES COBERTA COM ESPAÇO MULTIÚSO, NA</u>	TERMO DE COMPROMISSO Nº 0352349-35/2011, PROCESSO Nº 2615.0352349-35/2011 e	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2016	PJV CONSTRUÇÕES LTDA.	AGUARDANDO ORDEM INÍCIO CEF	606.509,96	PRAZO EXECUÇÃO 10 MESES	

	<p>RUA ANTÔNIO SILVESTRE SPILLER, ESQUINA COM A RUA EUCLIDES DA CUNHA, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DA PAZ-PROMORAR, NO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ-RS, <u>COM ÁREA DE 1.181,10 M2</u> , DE ACORDO COM O PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 0352349-35/2011, PROCESSO Nº 2615.0352349-35/2011, NO ÂMBITO DO PROGRAMA FNHIS-URBANIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, APOIO MELHORIA CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS- PAC E RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.</p>	<p>CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO</p>						
--	---	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--