

## RELAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO

**ATUALIZAÇÃO: 29/10/2014**

ITEM	OBJETO/OBRA	CONVÊNIO	MOD/LICITAÇÃO	EMPRESA CONTRATADA	SITUAÇÃO	VALOR OBRA	ORDEM INICIO SERVIÇO/PRAZO DE EXECUÇÃO	OUTRAS INFORMAÇÕES
01	<u>EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO-DE-OBRA E MATERIAL) PARA CONCLUSÃO DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL MULTIÚSO COM ÁREA DE 2.386,45 M2</u>	CONTRATO DE REPASSE Nº 0368731-10/2011/ MINISTÉRIO DO ESPORTE/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2013	GB & GB CONSTRUÇÕES LTDA.	OBRA ANDAMENTO EM	1.247.468,65 + 59.856,12 TERMO ADITIVO	Ordem de Serviço 22/05/2013  <b><u>PRAZO DE EXECUÇÃO: ATÉ 02/12/2014</u></b>	
02	<u>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE 36 (TRINTA E SEIS) FAMÍLIAS DA ÁREA DE INTERVENÇÃO VILA VERDE II E PROMORAR, NO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ-RS DE NO ÂMBITO DO PROGRAMA FNHIS-URBANIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, APOIO MELHORIA CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS-PAC E CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-</u>	TERMO DE COMPROMISSO Nº 0352.349-35/2011 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PROCESSO Nº 2615.0352349-35/2011	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2013	FELIPE LUIZ ROMAN & CIA LTDA.	SERVIÇOS ANDAMENTO EM	43.444,01	ORDEM SERVIÇO 02/09/2013  <b><u>PRAZO EXECUÇÃO: ATÉ 31/12/2014</u></b>	
03	<u>REFORMA INTERNA E EXTERNA DE PARTE DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA CARLOS TERMIGNONI, 157, BAIRRO NOSSA SENHORA DA SAÚDE (ANTIGO CURTUME) COM ÁREA DE 1.794,32M2.</u>	RECURSO LIVRE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2013	GB & GB CONSTRUÇÕES LTDA.	OBRA ANDAMENTO EM	708.982,78 + T A 37.484,79+ 26.602,57	ORDEM SERVIÇO 11/09/2013  <b><u>PRAZO EXECUÇÃO: ATÉ</u></b>	<b><u>TERMO RECEBIMENTO PROVISÓRIO 10/09/2014</u></b>

							<u>10/09/2014</u>	
04	<u>EXECUÇÃO DE OBRA OR EMPREITADA GLOBAL(MÃO-DE-OBRA E MATERIAL) PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA COM ESPAÇO MULTIÚSO, NA RUA ANTÔNIO SILVESTRE SPILLER, ESQUINA COM A RUA EUCLIDES DA CUNHA, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DA PAZ-PROMORAR, NO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ-RS COM ÁREA DE 1.181,10M2.</u>	TERMO DE COMPROMISSO 0352349-35/2011- MINISTÉRIO DAS CIDADES /CEF	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2013	FLEXFORT METAL ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	ORBA ANDAMENTO EM	767.948,91 + Aditivo 36.515,57	INÍCIO OBRA EM 05/11/2013  <u>PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 02/12/2014</u>	
05	<u>EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL(MÃO-DE-OBRA E MATEIRAL) PARA AMPLIAÇÃO DE 123,41M2 E REFORMA DE 736,82 M2 DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE</u>	MDE E FUNDEB	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013	BERLAM CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA.	OBRA ANDAMENTO EM	541.292,90 + ADITIVO 67.909,00 + <b>33.334,00</b>	INÍCIO DA OBRA 11/11/2013  PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 09/05/2014	<u>Termo recebimento Definitivo de Obra em 10/07/2014</u>
06	<u>EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL(MÃO-DE-OBRA E MATERIAL) PARA REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO AUTÓDROMO MUNICIPAL DE GUAPORÉ- 2ª ETAPA (KARTÓDROMO).</u>	MINISTÉRIO DO TURISMO/CEF – CONTRATO DE REPASSE Nº 0388263-73/2012, PROCESSO Nº 021545/2012, CONVÊNIO 771413/2012	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2013	GB & GB CONSTRUÇÕES LTDA.	OBRA ANDAMENTO EM	215.891,68	INÍCIO DA OBRA 02/12/2013  PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ <b>26/09/2014</b>	TERMO RECEBIMENTO PROVISÓRIO 26/09/2014
07	<u>PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA ESTRADA VICINAL ACESSO LINHA QUINTA PINHEIRO MACHADO</u>	MAPA/CAIXA – CONTRATO REPASSE Nº 1003123-98/2012, PROCESSO Nº 54925/2012, CONVÊNIO Nº 781939/2012	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2013	GB & GB CONSTRUÇÕES LTDA.	<u>OBRA ANDAMENTO</u> EM	227.990,75	INÍCIO DA OBRA EM 18/06/2014  PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ <b>13/01/2015</b>	
08	<u>EXECUÇÃO DE OBRA E INFRAESTRUTURA URBANA POR</u>					1.159.290,29 +	INÍCIO DA OBRA	

	<u>EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), NA RUA PADRE ALDO BORTONCELLO, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A AV.SILVIO SANSON ATÉ A RUA BENJAMIN CONSTANT, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ-RS</u>	RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2014	CONCRUSUL BRITAGEM LTDA.	OBRA ANDAMENTO EM	TA 24.000,00	10/03/2014  PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ <b>18/11/2014</b>	
09	<u>EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO-DE-OBRA E MATERIAL) PARA CONSTRUÇÃO DE UMA OUADE DE ESPORTES NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, NO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ-RS, LOCALIZADA NA AV.ALBERTO PASQUALINI, BAIRRO NOSSA SENHORA DA SAÚDE-GUAPORÉ-RS, COM ÁREA DE 749,77M2, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.</u>	CONTRATO DE REPASSE Nº 1001501-03/2012MESPORTE/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PROCESSO Nº 024943/2012, CONVÊNIO Nº 779714/2012	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2014	GB & GB CONSTRUÇÕES LTDA.	OBRA ANDAMENTO EM	170.825,82	INÍCIO DA OBRA 24/03/2014  PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ <b>15/08/2014</b>	
10	<u>EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO-DE-OBRA E MATERIAL) PARA CONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO COM 11,66M2, TRÊS SANITÁRIOS COM ÁREA TOTAL DE 11,66M2 E ERGUIMENTO DE 165,50 METROS DE MURO DE ALVENARIA, NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.</u>	RECURSOS PRÓPRIOS	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2014	PLÍNIO ZENI PAVIMENTAÇÕES LTDA.	OBRA ANDAMENTO EM	44.599,95	INÍCIO DA OBRA 24/03/2014  PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ <b>21/07/2014</b>	TERMO RECEBIMENTO PROVISÓRIO 22/07/2014  TERMO RECEBIMENTO DEFINITIVO 31/07/2014
11	<u>EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO-DE-OBRA E MATERIAL) PARA CONSTRUÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) URNAS FUNERÁRIAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.</u>	RECURSOS PRÓPRIOS	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2014	PLÍNIO ZENI PAVIMENTAÇÕES LTDA.	OBRA EM ANDAMENTO	57.143,79	INÍCIO DA OBRA 24/03/2014  PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ <b>21/07/2014</b>	TERMO RECEBIMENTO PROVISÓRIO 22/07/2014  TERMO RECEBIMENTO

								DEFINITIVO 31/07/2014
11	<u>EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO – DE OBRA E MATERIAL) PARA AMPLIAÇÃO DE 55,92M2 E REFORMA DE 38,20M2 DO GABINETE DO PREFEITO, LOCALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.</u>	RECURSOS PRÓPRIOS	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2014	CONSTRUTORA E INCORPORADORA FAGGHI LTDA.	OBRA EM ANDAMENTO	71.617,00	INÍCIO DA OBRA 31/03/2014  PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ <b>29/07/2014</b>	TERMO RECEBIMENTO PROVISÓRIO 28/07/2014  TERMO RECEBIMENTO DEFINITIVO 04/08/2014
12	EXECUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO-DE-OBRA E MATERIAL) DE 83 (OITENTA E TRÊS) MELHORIAS HABITACIONAIS NA VILA VERDE II E PROMORAR, BAIRRO NOSSA SENHORA DA PAZ, NO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ-RS, NUM TOTAL DE 6.508,77 M2 , CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO Nº 0352349-35/2011, PROCESSO Nº 2615.0352349-35/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA FNHIS-URBANIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, APOIO MELHORIA CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS- PAC.	TERMO DE COMPROMISSO Nº 0352349-35/2011, PROCESSO Nº 2615.0352349-35/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2014	C.A.H.P CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS PARA 22/04/2014	1.030.450,23	INÍCIO DA OBRA 22/04/2014  PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES ATÉ <b>21/04/2015</b>	
13	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS I-SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NA RUA IRMÃO EDUARDO, BAIRRO SÃO JOSÉ, GUAPORÉ-RS, COM ÁREA TOTAL DE 324,51M2, DE ACORDO COM O PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE,	MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11614175000113002 E RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 15/2014	BERLAM CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA.	ORDEM DE SERVIÇO PARA 07/05/2014	434.046,97	INÍCIO DA OBRA 07/05/2014  PRAZO DE EXECUÇÃO 6 MESES ATÉ <b>29/10/2014</b>	

	CONFORME PROPOSTA Nº 11614175000113002 E RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.							
14	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS II - PLANALTO, LOCALIZADA NA RUA JOÃO PEDRO ORTIZ, BAIRRO PLANALTO, GUAPORÉ, RS, COM ÁREA TOTAL DE 459,85M2, DE ACORDO COM O PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11614175000113001 E RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.	MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11614175000113001 E RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 16/2014	BERLAM CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA.	ORDEM DE SERVIÇO PARA O DIA 26/05/2014	560.128,36	INÍCIO DA OBRA 26/05/2014  PRAZO DE EXECUÇÃO 6 MESES ATÉ 13/11/2014	
15	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO-DE-OBRA E MATERIAL) ) PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS- 1ª ETAPA, LOCALIZADA NA RUA LUIZA HACK PASQUALI, ESQUINA TRAVESSA C, ESQUINA TRAVESSA D DO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, BAIRRO NOSSA SENHORA DA PAZ, GUAPORÉ-RS, COM ÁREA DE 858,00M2, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO Nº 0352349-35/2011, PROCESSO Nº 2615.0352349-35/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA FNHIS-URBANIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, APOIO MELHORIA CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS- PAC	TERMO DE COMPROMISSO Nº 0352349-35/2011, PROCESSO Nº 2615.0352349-35/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 17/2014	CONSTRUTORA E INCORPORADORA FAGGHI LTDA.	CONTRATO DATADO DE 15/05/2014  AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO	52.732,00	PRAZO DE EXECUÇÃO 6 MESES ATÉ 15/11/2014	
16	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE,	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 18/2014	GB & GB CONSTRUÇÕES LTDA.	CONTRATO DATADO DE 30/05/2014	893.887,07	PRAZO DE EXECUÇÃO 6 MESES ATÉ	

	EDUCATIVO URBANO II DE ENSINO FUNDAMENTAL, PADRÃO FNDE/MEC, LOCALIZADO NA RUA IRMÃO EDUARDO, BAIRRO SÃO JOSÉ, GUAPORÉ-RS, COM ÁREA TOTAL DE 854,24M2, DE ACORDO COM O PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, NO ÂMBITO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR, COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE, TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 19797/2013.	TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 19797/2013.			ORDEM DE SERVIÇO PARA O DIA 09/06/2014		30/11/2014	
17	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO-DE-OBRA E MATERIAL) PARA PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA DA RUA ALBERTINO TRAMONTINA, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA GINO MORASSUTTI E TERRAS DA AFAG E E RUA JACOB RIBEIRO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS ALBERTINO TRAMONTINA ATÉ A RUA DR. JAIRO BRUM, NO BAIRRO SANTO ANDRÉ, EM GUAPORÉ-RS, COM ÁREA TOTAL DE 3.157,46M2 , CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1005504-05/2013/MCIDADES/CAIXA, PROCESSO Nº 50118/2013, CONVÊNIO Nº 785476/2013 E RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO PLANEJAMENTO URBANO.	CONTRATO DE REPASSE Nº 1005504-05/2013/MCIDADES/CAIXA, PROCESSO Nº 50118/2013, CONVÊNIO Nº 785476/2013 E RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21/2014	GB & GB CONSTRUÇÕES LTDA.	CONTRATO DATADO DE 11/06/2014  ORDEM SERVIÇO 04/07/2014	334.149,72	PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 120 DIAS ATÉ 07/12/2014	
18	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO-DE-OBRA E MATERIAL) PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) DA RUA CARLO TERMIGNONI (ACESSO SUL) BAIRRO NOSSA SENHORA DA SAÚDE, GUAPORÉ-	MINISTÉRIO DAS CIDADES CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1007669-10/2013/MCIDADES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PROCESSO	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 20/2014	CONGRESUL BRITAGEM LTDA.	CONTRATO DATADO DE 11/06/2014	489.572,08	PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 90 DIAS ATÉ 01/10/2014	RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 15/10/2014

	RS, ATÉ O TREVO DE ACESSO A RS 129, NUMA EXTENSÃO DE 1.540,00 METROS COM ÁREA TOTAL DE 11.220,00M2, DE ACORDO COM O PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1007669-10/2013/MCIDADES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PROCESSO N° 65299/2013, CONVÊNIO N° 789306/2013 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO PLANEJAMENTO URBANO.	N° 65299/2013, CONVÊNIO N° 789306/2013 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO			ORDEM SERVIÇO 04/07/2014			
19	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA DA RUA SALGADO FILHO, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA PEDRO TEOCCHI ATÉ A RUA SILVESTRE MILESI E RUA SILVESTRE MILESI, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA SALGADO FILHO ATÉ O PAVIMENTO EXISTENTE NA PRÓPRIA RUA SILVESTRE MILESI, NO BAIRRO SANTO ANDRÉ, EM GUAPORÉ-RS, COM ÁREA TOTAL DE 3.735,10 M2 , DE ACORDO COM O PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 1013585-11/2013/MCIDADES/CEF , PROCESSO N° 93878/2013 , CONVÊNIO N° 799893/2013 E RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO PLANEJAMENTO URBANO.	TERMO DE COMPROMISSO N° 1013585-11/2013/MCIDADES/CEF , PROCESSO N° 93878/2013 , CONVÊNIO N° 799893/2013 E RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO	TOMADA DE PREÇOS N° 07/2014	A.ZENI PAVIMENTAÇÕES	CONTRATO DATADO DE 10/07/2014  AGUARDANDO ORDEM SERVIÇO	265.337,80	PRAZO DE EXECUÇÃO 04 MESES ATÉ 10/11/2014	
20	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO-DE-OBRA E MATERIAL)	RECURSOS PRÓPRIOS DO	CONCORRÊNCIA	BENEFATTO	CONTRATO	273.527,59	PRAZO DE	

	PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES EM CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO LOCALIZADAS NAS RUAS IRMÃO EDUARDO, COM ÁREA DE 88,00M2, RUA UNIÃO DA SERRA, COM ÁREA DE 80,00M2 E RUA JÚLIO CAMPOS, COM ÁREA DE 80,00M2 , <u>TOTALIZANDO 248,00 M2</u> , NO BAIRRO PLANALTO, EM GUAPORÉ-RS, DE ACORDO COM O PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.	MUNICÍPIO	PÚBLICA Nº 22/2014	CONSTRUTORA LTDA.	DATADO DE 16/07/2014  ORDEM INÍCIO SERVIÇOS 11/08/2014		EXECUÇÃO 07 MESES ATÉ 16/02/2015	
21	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA REFORMA INTERNA E EXTERNA DA EDIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORÉ, LOCALIZADA NA AV. SCALABRINI, ESQUINA COM A RUA JOSÉ BONIFÁCIO, CENTRO, GUAPORÉ-RS, COM ÁREA TOTAL DE REFORMA DE 43,20M2, DE ACORDO COM O PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.	RECURSOS PROPRIOS	CONVITE Nº 129/2014	C.A.H.P CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CONTRATO DATADO DE 17/07/2014  ORDEM INÍCIO SERVIÇOS 21/07/2014	19.800,00	PRAZO EXECUÇÃO 60 DIAS: ATÉ 27/11/2014	
22	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA REFORMA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI, LOCALIZADA NA RUA PADRE ALDO BORTONCELLO, QUADRA 04 E 05 DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EM GUAPORÉ-RS , COM <u>ÁREA TOTAL DE REFORMA DE 372,10M2</u> , CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COM RECURSOS DO FUNDEB E MDE.	RECURSOS FUNDEB E MDE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 24/2014	CONSTRUTORA E INCORPORADORA FAGGHI LTDA.	CONTRATO DATADO DE 24/07/2014  ORDEM INÍCIO SERVIÇOS 04/08/2014	228.085,25	PRAZO DE EXECUÇÃO 4 MESES: ATÉ 24/11/2014	



23	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) COMPREENDENDO O ERGUMENTO DE 361,21M2 DE MUROS DE ALVENARIA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE GUAPORÉ, LOCALIZADO NA RUA DR.JAIRO BRUM, BAIRRO SANTO ANDRÉ, NO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ-RS, DE ACORDO COM O PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.	RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 26/2014	PLÍNIO ZENI PAVIMENTAÇÕES LTDA.	CONTRATO DATADO DE 18/09/2014  ORDEM INÍCIO SERVIÇOS 22/09/2014	73.497,91	PRAZO EXECUÇÃO ATÉ 16/12/2014	
24	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE PARALELEPÍEDOS, DA RUA LUIZ AUGUSTO PUPERI, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA AGILBERTO MAIA ATÉ A RUA JÚLIO CAMPOS, BAIRRO CENTRO, GUAPORÉ-RS, COM ÁREA DE 5.845,00M2, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.	RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 27/2014	CONGRESUL BRITAGEM LTDA.	CONTRATO DATADO DE 29/10/2014  ORDEM INÍCIO SERVIÇOS 03/11/2014	322.128,89	PRAZO EXECUÇÃO ATÉ 31/12/2014	